

INFORME
SAP-CMAC-UI N° 044/2026

A : Arq. Juanita Cuajera Choque
SUBALCALDESA
SUBALCALDÍA MD-III PERIFÉRICA – GAMLP

Vía : Lic. Ricardo Edwin Yujra Poma
COORDINADOR MACRODISTRITAL
SUBALCALDÍA MD-III PERIFÉRICA – GAMLP

De : Ing. David Edgar Bellido Kuno
JEFE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
SUBALCALDÍA MD-III PERIFÉRICA – GAMLP

Ref. : **INFORME DE CIERRE DE GESTIÓN 2021-2026**

Fecha : La Paz, 09 de abril de 2026



En cumplimiento a la Orden de Despacho N° 060/2026, emitida en fecha 25 de marzo de 2026 por el Alcalde Municipal de La Paz, Lic. Hernán Iván Arias Durán, y en el marco de la Ley Municipal Autónoma N° 587, donde se instruye a todas las unidades organizacionales la organización y sistematización de información veraz y actualizada, estableciendo la obligatoriedad de consolidar la información correspondiente a los últimos cinco (5) años de gestión, así como el estado de situación de la gestión fiscal vigente 2026

1 ANTECEDENTES

La Unidad de Infraestructura de la Subalcaldía Periférica tiene como función principal planificar, gestionar, ejecutar y supervisar proyectos de inversión orientados al mejoramiento de la infraestructura urbana y social en el macrodistrito Periférica, en el marco de la normativa vigente y del Plan Operativo Anual (POA), el cual se formula a partir de procesos de concertación vecinal, donde las juntas vecinales priorizan anualmente los proyectos a ser ejecutados. En este contexto, la unidad desarrolla acciones técnicas y administrativas que incluyen la coordinación interinstitucional y la articulación con actores sociales, así como el seguimiento físico y administrativo de las obras, garantizando su adecuada ejecución mediante labores de supervisión permanente y coordinación con otras instancias municipales, entidades públicas y privadas.

En el presente informe se exponen los proyectos ejecutados por la Unidad de Infraestructura, clasificados por tipo de obra, correspondientes a las gestiones 2021 a 2025, así como el estado de situación de los proyectos de la gestión 2026. En los Anexos 1 al 6 se detalla la totalidad de proyectos por gestión, diferenciando entre proyectos nuevos, proyectos de continuidad y obras en proceso; asimismo, en cada anexo se adjuntan las actas de recepción definitiva y las resoluciones como respaldo de la información. Los proyectos nuevos corresponden a aquellos creados en la gestión respectiva, mientras que los proyectos de continuidad son aquellos cuya ejecución o cierre financiero se extendió a gestiones posteriores.

2 DESARROLLO

2.1 UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA-SAP GESTIÓN 2021

En la gestión 2021 se tiene registro de 180 proyectos inscritos para su ejecución (Ver anexo 1), de los cuales 154 son proyectos nuevos de la gestión 2021 (Ver cuadro 1) y 26 son proyectos de continuidad de la gestión 2020 (Ver cuadro 2).

El Cuadro 1 presenta los proyectos nuevos por tipo de obra, evidenciando que la mayor inversión se concentró en graderías y muros de contención/obras de estabilización, lo cual responde a la necesidad de mejorar la accesibilidad peatonal y mitigar riesgos geotécnicos en el macrodistrito. Asimismo, se observa una importante intervención en obras viales como asfaltados y encarpetados, reflejando la priorización de infraestructura de movilidad urbana.



PROYECTOS NUEVOS GESTIÓN 2021		
TIPO DE OBRA	CANTIDAD DE PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO (BS)
ACERAS	4	331,125.22
ALCANTARILLADO PLUVIAL	6	526,092.66
ÁREA RECREACIONAL/ÁREA DE CIRCULACIÓN PEATONAL	6	617,962.76
ASFALTADO	26	2,724,333.63
CAMPOS DEPORTIVOS	1	87,494.86
EMPEDRADO/ENLOSETADO	8	617,263.50
ENCARPETADO	9	800,253.88
ENMALLADOS	7	992,495.12
GRADERÍAS	38	3,549,188.41
MURO DE CONTENCIÓN/OBRA DE ESTABILIZACIÓN	37	3,659,819.93
OBRA HIDRÁULICA	9	790,102.51
SEDE SOCIAL/CASA COMUNAL	3	296,767.27
TOTAL	154	14,992,899.75

Cuadro 1. Categorización de proyectos nuevos por tipo de obra gestión 2021

El Cuadro 2 presenta, por tipo de obra, los proyectos de continuidad de la gestión 2020, entendiéndose estos como aquellos cuya ejecución física o cierre financiero se extendió a la gestión 2021. Los pagos de los proyectos concluidos físicamente fueron devengados y remitidos al Tesoro Municipal.

PROYECTOS DE CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN 2020		
TIPO DE OBRA	CANTIDAD DE PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO (BS)
ACERAS	2	164,653.48
CAMPOS DEPORTIVOS	1	94,986.37
EMPEDRADO/ENLOSETADO	4	384,083.53
GRADERÍAS	4	381,494.76
MURO DE CONTENCIÓN/OBRA DE ESTABILIZACIÓN	13	1,258,428.87
OBRA HIDRÁULICA	2	194,201.41
Total general	26	2,477,848.42

Cuadro 2. Categorización de proyectos de continuidad por tipo de obra de la gestión 2020

• PROYECTO CON RESOLUCIÓN DE CONTRATO

El Cuadro 3 identifica dos obras que fueron objeto de resolución de contrato, debido a incumplimientos contractuales.

Nº	CÓDIGO	NOMBRE DE OBRA	OBSERVACIONES
1	OBN-385-2021	RECONSTRUCCION GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CORONEL ESTENSORO ENTRE CALLES AYOROA Y CORONEL VALDEZ ZONA AGUA DE LA VIDA CENTRAL	CONTRATO RESUELTO CITE: SAF-SAP Nº 128/2021
2	OBN-610-2021	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CARRILLO ENTRE CALLES S/N 7 Y AMEZAGA ZONA ALTO VINO TINTO SECTOR MATADERO	CONTRATO RESUELTO CITE: SAF-SAP Nº 113/2022

Cuadro 3. Proyectos con resolución de contrato de la gestión 2021

• PROYECTOS NO EJECUTADOS

El Cuadro 4 presenta cinco proyectos que no fueron ejecutados en la gestión 2021, principalmente por problemas en los procesos de contratación o reprogramaciones, los cuales fueron derivados a gestiones posteriores o sujetos a nuevas inscripciones.

Nº	CÓDIGO	PROYECTO	OBSERVACIONES
1	12011126100000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN CALLE NORBERTO GALDO ENTRE PROG. 0 +000 A 0+020 ZONA VINO TINTO TACACHI NORTE	NO EJECUTADO EN LA GESTIÓN 2021, SE CONCLUYÓ EN LA GESTIÓN 2022, CON LA OBN-339-2022
2	12011206200000	CONST. ASFALTADO AV. CHACALTAYA ENTRE CALLE OMASUYOS Y CALLE CONSTITUCIÓN ZONA CHALLAPAMPA	NO EJECUTADO
3	12011218100000	RECONST. CANALIZACIÓN AFLUENTE DEL RIO SANTA ROSA TIJI ENTRE CALLE S/N 7 Y CALLE S/N 6 ZONA SANTA ROSA TIJI	NO EJECUTADO SE DECLARÓ DESIERTA CON RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 52/2021, SE INSCRIBIÓ UNA NUEVA OBRA PARA LA GESTIÓN 2022 OBN-796-2022
4	12011244700000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN CALLE S/N 12 ENTRE PROGRESIVAS 0+028 A 0+034 ZONA 3 DE MAYO	NO EJECUTADO, SE TIENE UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE CANCELACIÓN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 01/2022
5	12011245400000	CONST. LOSA DE BOVEDA RIO MINASA ENTRE PROGRESIVAS 0+030 A 0+060 ZONA BARRIO MINASA	NO EJECUTADO, SE TIENE UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE CANCELACIÓN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 02/2022

Cuadro 4. Proyectos no ejecutados de la gestión 2021

2.2 UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA-SAP GESTIÓN 2022

En la gestión 2022 se tiene registro de 217 proyectos inscritos para su ejecución (Ver anexo 2), de los cuales 151 son proyectos nuevos de la gestión 2022 (Ver cuadro 5), 33 proyectos de continuidad de la gestión 2020 (Ver cuadro 6) y 33 proyectos de continuidad de la gestión 2021 (Ver cuadro 7).

El Cuadro 5 muestra la distribución de proyectos nuevos, destacando nuevamente una alta inversión en muros de contención/obras de estabilización y graderías, identificándose la tendencia de

priorización de obras de mitigación de riesgos y accesibilidad urbana. También se evidencia un incremento en obras hidráulicas, reflejando intervenciones orientadas a la gestión de aguas pluviales.

PROYECTOS NUEVOS GESTIÓN 2022		
TIPO DE OBRA	CANTIDAD DE PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO (BS)
ACERAS	1	99,583.97
ALCANTARILLADO PLUVIAL	4	374,448.03
ÁREA RECREACIONAL/ÁREA DE CIRCULACIÓN PEATONAL	5	568,914.79
ASFALTADO	24	3,131,140.54
CAMPOS DEPORTIVOS	1	99,501.85
EMPEDRADO/ENLOSETADO	9	1,091,075.66
ENCARPETADO	7	814,050.09
ENMALLADOS	8	678,127.04
GRADERÍAS	33	3,717,199.69
MEJORAMIENTO VIAL	9	743,906.28
MURO DE CONTENCIÓN/OBRA DE ESTABILIZACIÓN	39	5,044,428.64
OBRA HIDRÁULICA	9	1,403,834.76
SEDE SOCIAL/CASA COMUNAL	1	212,270.21
TINGLADO	1	530.84
TOTAL	151	17,979,012.39

Cuadro 5. Categorización de proyectos nuevos por tipo de obra gestión 2022

El Cuadro 6 presenta los proyectos de continuidad de la gestión 2020, entendiéndose estos como aquellos proyectos cuya ejecución física o cierre financiero se extendió a la gestión 2022. Los pagos de los proyectos concluidos físicamente fueron devengados y remitidos al Tesoro Municipal.

PROYECTOS DE CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN 2020		
TIPO DE OBRA	CANTIDAD DE PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO (BS)
ALCANTARILLADO PLUVIAL	3	276,719.65
ENMALLADOS	1	115,179.87
GRADERÍAS	21	2,008,568.59
MURO DE CONTENCIÓN/OBRA DE ESTABILIZACIÓN	6	554,487.72
OBRA HIDRÁULICA	2	194,292.29
TOTAL	33	3,149,248.12

Cuadro 6. Categorización de proyectos de continuidad por tipo de obra de la gestión 2020

El Cuadro 7 presenta los proyectos de continuidad de la gestión 2021, entendiéndose estos como aquellos proyectos cuya ejecución física o cierre financiero se extendió a la gestión 2022. Los pagos de los proyectos concluidos físicamente fueron devengados y remitidos al Tesoro Municipal.

PROYECTOS DE CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN 2021		
TIPO DE OBRA	CANTIDAD DE PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO (BS)
ACERAS	2	145,584.92
ALCANTARILLADO PLUVIAL	3	309,639.67
ÁREA RECREACIONAL/ÁREA DE CIRCULACIÓN PEATONAL	3	373,151.32
ASFALTADO	3	358,967.32
EMPEDRADO/ENLOSETADO	2	165,627.99
ENCARPETADO	2	170,338.98
ENMALLADOS	2	238,066.65
GRADERÍAS	8	813,070.88
MURO DE CONTENCIÓN/OBRA DE ESTABILIZACIÓN	7	805,392.91
OBRA HIDRÁULICA	1	119,098.27
TOTAL	33	3,498,938.91

Cuadro 7. Categorización de proyectos de continuidad por tipo de obra de la gestión 2021

• PROYECTOS CON RESOLUCIÓN DE CONTRATO

El Cuadro 8 identifica nueve proyectos con resolución de contrato, lo que representa un incremento significativo respecto a la gestión anterior.

Nº	CÓDIGO	NOMBRE DE OBRA	OBSERVACIONES
1	OBN-258-2022	RECONSTRUCCION GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE JUAN DE SAAVEDRA ENTRE CALLE GREGORIO APAZA Y CALLE 1 ZONA ACHACHICALA 3	CONTRATO RESUELTO CITE: SAF-SAP N° 06/2024
2	OBN-336-2022	RECONSTRUCCION GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PASAJE SUIPACHA ENTRE CALLE BATALLA DE SUIPACHA Y V. USTARIZ ZONA AGUA DE LA VIDA CENTRAL	CONTRATO RESUELTO CITE: SAF-SAP N° 193/2023
3	OBN-794-2022	AMPLIACION ENMALLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARQUE NATURAL DE LA INTEGRACION ZONA ALTO CALVARIO NORTE	CONTRATO RESUELTO CITE: SAP-SAF N° 30/2024
4	OBN-309-2022	CONSTRUCCION GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE LAS LOMAS ENTRE CALLE 27 DE AGOSTO Y CALLE S/N 7 ZONA ALTO SANTIAGO DE LACAYA D2	CONTRATO RESUELTO CITE: SAF-SAP N° 04/2024
5	OBN-379-2022	CONSTRUCCION GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE F ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4 ZONA ALTO SANTIAGO DE LACAYA	CONTRATO RESUELTO CITE: SAF-SAP N° 172/2022
6	OBN-463-2022	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CALAMA ENTRE CALLEJON 4 Y CALLEJON 5 ZONAS ALTO 27 DE MAYO CUPILUPACA SUR	CONTRATO RESUELTO CITE: SAP-DESP N° 309/2025
7	OBN-574-2022	CONSTRUCCION ENMALLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AREA DE EQUIPAMIENTO EQ2 CALLE E INTERSECCION CALLE 2 ZONA LA MERCED A2	CONTRATO RESUELTO CITE: SAF-SAP N° 34/2023
8	OBN-295-2022	CONSTRUCCION TINGLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CANCHA MINASA ZONA BARRIO MINASA	CONTRATO RESUELTO CITE: SAF-SAP N° 33/2023
9	OBN-797-2022	CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES AV1 CALLE B ZONA ROSAL NORTE	CONTRATO RESUELTO CITE: SAP-SAF N° 42/2024

Cuadro 8. Proyectos con resolución de contrato de la gestión 2022



• **PROYECTOS NO EJECUTADOS**

El Cuadro 9 muestra un proyecto que no fue ejecutado, evidenciando un bajo nivel de proyectos no ejecutados en comparación con la cantidad total registrada.

Nº	CÓDIGO	PROYECTO	OBSERVACIONES
1	12011304000000	MEJ. VIAL CALLE SANAUJA ENTRE CALLE HUMAHUACA Y CALLE PISAGUA ZONA NORTE CAJA DE AGUA	NO EJECUTADO

Cuadro 9. Proyectos no ejecutados de la gestión 2022

2.3 UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA-SAP GESTIÓN 2023

En la gestión 2023 se tiene registro de 174 proyectos inscritos para su ejecución (Ver anexo 3), de los cuales 136 son proyectos nuevos de la gestión 2023 (Ver cuadro 10), 10 proyectos de continuidad de la gestión 2021 (Ver cuadro 11) y 28 proyectos de continuidad de la gestión 2022 (Ver cuadro 12).

El Cuadro 10 refleja la categorización de proyectos nuevos, donde se observa un incremento en la inversión en muros de contención/obras de estabilización, constituyéndose en el tipo de obra con mayor asignación presupuestaria, seguido de graderías y obras viales. Esta tendencia responde a la necesidad de intervención en zonas con alta vulnerabilidad geotécnica.

PROYECTOS NUEVOS GESTIÓN 2023		
TIPO DE OBRA	CANTIDAD DE PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO (BS)
ACERAS	1	98,705.96
ALCANTARILLADO PLUVIAL	4	460,044.50
ÁREA RECREACIONAL/ÁREA DE CIRCULACIÓN PEATONAL	10	1,078,498.83
ASFALTADO	15	2,420,987.99
CAMPOS DEPORTIVOS	2	214,619.29
EMPEDRADO/ENLOSETADO	10	1,207,639.94
ENCARPETADO	10	1,156,589.61
ENMALLADOS	2	239,040.27
GRADERÍAS	27	2,991,266.19
MEJORAMIENTO VIAL	5	691,626.09
MURO DE CONTENCIÓN/OBRA DE ESTABILIZACIÓN	45	5,797,730.22
OBRA HIDRÁULICA	3	337,211.74
SEDE SOCIAL/CASA COMUNAL	2	321,264.12
TOTAL	136	17,015,224.75

Cuadro 10. Categorización de proyectos nuevos por tipo de obra gestión 2023

El Cuadro 11 presenta los proyectos de continuidad de la gestión 2021, entendiéndose estos como aquellos proyectos cuya ejecución física o cierre financiero se extendió a la gestión 2023. Los pagos de los proyectos concluidos físicamente fueron devengados y remitidos al Tesoro Municipal.

PROYECTOS DE CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN 2021		
TIPO DE OBRA	CANTIDAD DE PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO (BS)
ÁREA RECREACIONAL/ÁREA DE CIRCULACIÓN PEATONAL	1	89,231.90
CAMPOS DEPORTIVOS	1	87,494.86
ENMALLADOS	1	97,112.38
GRADERÍAS	3	322,628.95
MURO DE CONTENCIÓN/OBRA DE ESTABILIZACIÓN	3	285,638.04
SEDE SOCIAL/CASA COMUNAL	1	97,799.46
TOTAL	10	979,905.59

Cuadro 11. Categorización de proyectos de continuidad por tipo de obra de la gestión 2021

El Cuadro 12 presenta los proyectos de continuidad de la gestión 2022 y 2021, entendiéndose estos como aquellos proyectos cuya ejecución física o cierre financiero se extendió a la gestión 2023. Los pagos de los proyectos concluidos físicamente fueron devengados y remitidos al Tesoro Municipal, con excepción de los proyectos detallados en el Cuadro 13.

PROYECTOS DE CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN 2022		
TIPO DE OBRA	CANTIDAD DE PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO (BS)
ÁREA RECREACIONAL/ÁREA DE CIRCULACIÓN PEATONAL	1	134,997.16
ASFALTADO	6	615,365.33
EMPEDRADO/ENLOSETADO	1	226,944.26
ENMALLADOS	2	186,791.55
GRADERÍAS	7	1,025,998.08
MURO DE CONTENCIÓN/OBRA DE ESTABILIZACIÓN	6	1,219,799.54
OBRA HIDRÁULICA	3	561,262.58
SEDE SOCIAL/CASA COMUNAL	1	212,270.21
TINGLADO	1	530.84
TOTAL	28	4,183,959.55

Cuadro 12. Categorización de proyectos de continuidad por tipo de obra de la gestión 2022



Nº	CÓDIGO	NOMBRE DE OBRA	EMPRESA	OBSERVACIONES
1	OBN-610-2021	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CARRILLO ENTRE CALLES S/N 7 Y AMEZAGA ZONA ALTO VINO TINTO SECTOR MATADERO	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL "FORTALEZA"	Deuda Administrativa con Registro SIGEP, trámite de pago de Cierre final se encuentra en la Sección Administrativa Financiera, cuenta con Resolución de Contrato, a la fecha una de las empresas de la Asociación Accidental no factura, es por lo que por falta de factura no se puede remitir a la DT.C.P., no cuenta con presupuesto para la presente gestión 2026
2	OBN-463-2022	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CALAMA ENTRE CALLEJON 4 Y CALLEJON 5 ZONAS ALTO 27 DE MAYO CUPILUPACA SUR	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIAS Y EDIFICACIONES S.R.L. (COVIED SRL.)	Deuda Administrativa con Registro SIGEP, el presente proceso se encuentra a la espera de la sentencia constitucional de la sala constitucional primera del tribunal departamental de justicia por haberse llevado un amparo constitucional, no cuenta con presupuesto para la presente gestión 2026

Cuadro 13. Proyectos con deuda administrativa registrados en el SIGEP.

• **PROYECTO CON RESOLUCIÓN DE CONTRATO**

El Cuadro 14 identifica un proyecto con resolución de contrato, evidenciando una reducción significativa respecto a la gestión 2022.

Nº	CÓDIGO	NOMBRE DE OBRA	OBSERVACIONES
1	OBN-145-2023	AMPLIACION MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE TIQUINA ENTRE CALLE A Y AREA FORESTAL AF3 ZONA MAX FERNANDEZ ROJAS	CONTRATO RESUELTO CITE: SAF-SAP N°188/2023

Cuadro 14. Proyectos con resolución de contrato de la gestión 2023

• **PROYECTOS NO EJECUTADOS**

El Cuadro 15 presenta un proyecto no ejecutado en la gestión 2023.

Nº	CÓDIGO	PROYECTO	OBSERVACIONES
1	12011429600000	RECONST. PARQUE INFANTIL AV-3 ZONA CONDORINI	NO EJECUTADO

Cuadro 15. Proyectos no ejecutados de la gestión 2023

2.4 UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA-SAP GESTIÓN 2024

En la gestión 2024 se tiene registro de 149 proyectos inscritos para su ejecución (Ver anexo 4), de los cuales 134 son proyectos nuevos de la gestión 2024 (Ver cuadro 16), 14 proyectos de continuidad de la gestión 2022 (Ver cuadro 17) y 1 proyecto de continuidad de la gestión 2023 (Ver cuadro 19).

El Cuadro 16 muestra la distribución de proyectos nuevos, destacando nuevamente la inversión en graderías y muros de contención, además de un incremento en obras de encarpetado y mejoramiento vial, lo cual refleja una orientación hacia la consolidación de infraestructura vial.

PROYECTOS NUEVOS GESTIÓN 2024		
TIPO DE OBRA	CANTIDAD DE PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO (BS)
ACERAS	4	299,933.85
ALCANTARILLADO PLUVIAL	5	569,262.22
ÁREA RECREACIONAL/ÁREA DE CIRCULACIÓN PEATONAL	5	478,944.12
ASFALTADO	9	1,965,313.33
CAMPOS DEPORTIVOS	2	228,897.82
CENTRO DE SALUD	1	99,904.26
EMPEDRADO/ENLOSETADO	7	689,930.49
ENCARPETADO	21	2,900,221.43
ENMALLADOS	6	750,694.75
GRADERÍAS	32	4,127,205.93
MEJORAMIENTO VIAL	4	1,028,521.17
MURO DE CONTENCIÓN/OBRA DE ESTABILIZACIÓN	32	4,401,270.25
OBRA HIDRÁULICA	3	289,675.67
SERVICIO DE RECAPEO	3	561,992.86
TOTAL	134	18,391,768.15

Cuadro 16. Categorización de proyectos nuevos por tipo de obra gestión 2024

El Cuadro 17 presenta los proyectos de continuidad de la gestión 2022, entendiéndose estos como aquellos proyectos cuya ejecución física o cierre financiero se extendió a la gestión 2024. Los pagos de los proyectos concluidos físicamente fueron devengados y remitidos al Tesoro Municipal. Los pagos de los proyectos concluidos físicamente fueron devengados y remitidos al Tesoro Municipal, con excepción de los proyectos detallados en el Cuadro 18.

PROYECTOS DE CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN 2022		
TIPO DE OBRA	CANTIDAD DE PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO (BS)
ÁREA RECREACIONAL/ÁREA DE CIRCULACIÓN PEATONAL	2	235,789.85
ENMALLADOS	3	271,766.37
GRADERÍAS	6	632,678.53
MURO DE CONTENCIÓN/OBRA DE ESTABILIZACIÓN	3	531,910.80
Total CONTINUIDAD 2022	14	1,672,145.55

Cuadro 17. Categorización de proyectos de continuidad por tipo de obra de la gestión 2022

Nº	CÓDIGO	NOMBRE DE OBRA	EMPRESA	OBSERVACIONES
1	OBN-258-2022	RECONSTRUCCION GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE JUAN DE SAAVEDRA ENTRE CALLE GREGORIO APAZA Y CALLE 1 ZONA ACHACHICALA 3	VELASQUEZ AJLLAHUANCA ANDRES	Deuda Administrativa con Registro SIGEP, trámite de pago de Cierre final en la Sección Administrativa Financiera, cuenta con Resolución de Contrato, la empresa no facturo, falleció el dueño de la empresa, es por lo que por falta de factura no se puede enviar el trámite de pago a la DTPC en la presente gestión 2026 no cuenta con presupuesto
2	OBN-380-2022	RECONSTRUCCION GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE JUAN DE SAAVEDRA ENTRE CALLE GREGORIO APAZA Y CALLE 1 ZONA ACHACHICALA 3	EMPRESA CONSTRUCTORA HOLDROCK S.R.L.	Deuda Administrativa con Registro SIGEP, trámite de pago único en la Sección Administrativa Financiera, cuenta con presupuesto para la presente gestión 2026, es preciso realizar un proceso mediante FOROP en coordinación en la DTPC.
3	OBN-463-2022	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CALAMA ENTRE CALLEJON 4 Y CALLEJON 5 ZONAS ALTO 27 DE MAYO CUPULUPACA SUR	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIAS Y EDIFICACIONES S.R.L. (COVIED SRL.)	Deuda Administrativa con Registro SIGEP, el presente proceso se encuentra a la espera de la sentencia constitucional de la sala constitucional primera del tribunal departamental de justicia por haberse llevado un amparo constitucional, no cuenta con presupuesto para la presente gestión 2026

Cuadro 18. Proyectos con deuda administrativa registrados en el SIGEP.

El Cuadro 19 presenta los proyectos de continuidad de la gestión 2023, entendiéndose estos como aquellos proyectos cuya ejecución física o cierre financiero se extendió a la gestión 2024. Los pagos de los proyectos concluidos físicamente fueron devengados y remitidos al Tesoro Municipal.

PROYECTOS DE CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN 2023		
TIPO DE OBRA	CANTIDAD DE PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO (BS)
MURO DE CONTENCIÓN/OBRA DE ESTABILIZACIÓN	1	7,923.86
Total CONTINUIDAD 2023	1	7,923.86

Cuadro 19. Categorización de proyectos de continuidad por tipo de obra de la gestión 2023

• PROYECTOS NO EJECUTADOS

El Cuadro 20 presenta dos proyectos no ejecutados en la gestión 2024.

Nº	CÓDIGO	PROYECTO	OBSERVACIONES
1	12011453500000	CONST. EMPEDRADO Y OBRAS COMPL. AV. B ENTRE C. S/N 3 Y C. 3 ZONAS ALTO SANTIAGO DE LACAYA, 25 DE SEPTIEMBRE	NO EJECUTADO
2	12011457000000	CONST. AREA RECREACIONAL Y OBRAS COMPL. EN AV-2 ZONAS ALTO MIRAFLORES SECTOR POLVORIN, SAN JUAN LAZARETO	NO EJECUTADO

Cuadro 20. Proyectos no ejecutados de la gestión 2024

2.5 UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA-SAP GESTIÓN 2025

Para la gestión 2025 se tiene registro de 137 proyectos (ver anexo 5), de los cuales 130 son proyectos nuevos de la gestión 2025 (Ver cuadro 21) y 7 son proyectos de continuidad de la gestión 2024 (Ver cuadro 22) según su naturaleza técnica se han categorizado según tipo de obra.

El Cuadro 21 presenta la categorización de los proyectos nuevos, evidenciando una alta concentración en muros de contención/obras de estabilización, graderías y obras de encarpado, lo cual mantiene la tendencia de priorización en infraestructura de mitigación de riesgos y mejora de la transitabilidad.

PROYECTOS NUEVOS GESTIÓN 2025		
TIPO DE OBRA	CANTIDAD DE PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO (BS)
ACERAS	1	98,385.74
ALCANTARILLADO PLUVIAL	4	391,438.40
ÁREA RECREACIONAL/ÁREA DE CIRCULACIÓN PEATONAL	6	480,921.66
ASFALTADO	15	1,780,136.96
EMPEDRADO/ENLOSETADO	4	297,008.15
ENCARPETADO	19	2,295,447.42
ENMALLADOS	3	416,515.44
GRADERÍAS	27	2,676,862.96
MEJORAMIENTO VIAL	6	869,024.73
MURO DE CONTENCIÓN/OBRA DE ESTABILIZACIÓN	35	3,880,244.36
OBRA HIDRÁULICA	5	646,711.42
SEDE SOCIAL/CASA COMUNAL	1	117,571.20
SERVICIO DE RECAPEO	3	316,432.01
TINGLADO	1	297,120.46
TOTAL	130	14,563,820.91

Cuadro 21. Categorización de proyectos nuevos por tipo de obra gestión 2025

El Cuadro 22 presenta los proyectos de continuidad de la gestión 2024, entendiéndose estos como aquellos proyectos cuya ejecución física o cierre financiero se extendió a la gestión 2025. Los pagos de los proyectos concluidos físicamente fueron devengados y remitidos al Tesoro Municipal, con excepción de los proyectos detallados en el Cuadro 23.

PROYECTOS DE CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN 2024		
TIPO DE OBRA	CANTIDAD DE PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO (BS)
ALCANTARILLADO PLUVIAL	1	142,182.41
ASFALTADO	1	495,828.97
ENCARPETADO	1	545,345.97
GRADERÍAS	2	609,653.43
MEJORAMIENTO VIAL	1	543,636.03
MURO DE CONTENCIÓN/OBRA DE ESTABILIZACIÓN	1	510,373.28
TOTAL	7	2,847,020.09

Cuadro 22. Categorización de proyectos de continuidad por tipo de obra de la gestión 2024

Nº	CÓDIGO	NOMBRE DE OBRA	EMPRESA	OBSERVACIONES
1	OBN-795-2024	CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACION DE TALUD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AV-1 ZONA DELICIAS CENTRAL	CONSTRUCTORA KOANZANI S.R.L.	Deuda Comprometida sin registro Devengado, trámite de pago N° 2 final en la Sección Administrativa Financiera, cuenta con presupuesto para la presente gestión 2026, para ello es preciso un Reformulado para su registro en el POA.

Cuadro 23. Proyectos con deuda administrativa registrados en el SIGEP.

• PROYECTO CON RESOLUCIÓN DE CONTRATO

El Cuadro 24 identifica un proyecto con resolución de contrato, manteniéndose un bajo nivel en comparación con gestiones anteriores.

Nº	CÓDIGO	NOMBRE DE OBRA	OBSERVACIONES
1	OBN-28-2025	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 13 ENTRE CALLE MARIANO CALVO Y CALLE JOSE MARIA PEREZ DE URDININEA ZONA BARRIO PETROLERO	CONTRATO RESUELTO CITE: SAP-SAF N° 236/2025
2	EMA-57-2025	ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AVENIDA TENIENTE CORONEL EMILIO DELGADILLO ENTRE AVENIDA ESTEBAN GUTIERREZ Y CALLE MONTERO ZONA 5 DE AGOSTO ACHACHICALA	CONTRATO RESUELTO CITE: SAP-SAF N° 226/2025

Cuadro 24. Obras con resolución de contrato

• PROYECTOS REFORMULADOS

El Cuadro 25 presenta seis proyectos reformulados, los cuales fueron replanteados técnica y administrativamente, generando nuevos proyectos, lo que responde a la necesidad de adecuación técnica.

Nº	CÓDIGO	PROYECTO	OBSERVACIONES
1	12011521000000	CONST. EMPEDRADO C. S/N 20 ENTRE AV. REV. PADRE LUIS ESPINAL CAMPS Y CALLE S/N 20 ZONA LIMANIPATA	REFORMULADO A NUEVO PROYECTO OBN-595-2025
2	12011528100000	CONST. OBRAS DE ESTABILIZACION DE TALUD Y OBRAS COMPL. C. 2 Y C. GREGORIO M. ZONA BARRIO FERROVIARIO KM 4	REFORMULADO A NUEVO PROYECTO OBN-602-2025
3	12011525700000	RECONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 5 ENTRE C URIAS RODRIGUEZ Y C 3 ZONA VILLA CHAPUMA	REFORMULADO A NUEVO PROYECTO OBN-630-2025
4	12011526300000	CONST. AREA RECREACIONAL AREA VERDE AV-5 ZONA LA MERCED FABRIL	REFORMULADO A NUEVO PROYECTO OBN-631-2025
5	12011522900000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN CALLE D Y CALLE 3 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 4 ZONA ALTO LA MERCED A-1	REFORMULADO A NUEVO PROYECTO CON CÓDIGO SISIN 12011542100000
6	12011525000000	RECONST. GRADERIAS C. 2 SANTA ROSA Y P. ROCHA ENTRE C. 6 SANTA ROSA Y AV PEDRO T. ZONA ALTO MIRAFLORES SUR	REFORMULADO A NUEVO PROYECTO CON CÓDIGO SISIN 12011540500000

Cuadro 25. Proyectos reformulados de la gestión 2025

• PROYECTOS NO EJECUTADOS

El Cuadro 26 presenta dos proyectos no ejecutados en la gestión 2025.

Nº	CÓDIGO	PROYECTO	OBSERVACIONES
1	12011521000000	CONST. ASFALTADO C E GUTIERREZ C/GUARACHI Y C S/N ENTRE AV 1 Y AV CHACALTAYA ZONA VIVIENDA SAID Y ADYACENTES	NO EJECUTADO NO CATALOGADO EN SEGUNDO REFORMULADO
2	12011528100000	CONST. ASFALTADO Y O COMPL AV TCNEL E DELGADILLO ENTRE C/RIOS Y C/ORTIZ ZONAS ACHACHICALA 2, ACHACHICALA 3	NO EJECUTADO NO CATALOGADO EN SEGUNDO REFORMULADO
3	12011525700000	CONST. OBRAS DE ESTABILIZACION AV. LITORAL ENTRE C. CUARTO CENTENARIO Y AF-2 ZONA HOYADA NORTE CALVARIO	NO EJECUTADO NO CATALOGADO EN SEGUNDO REFORMULADO
4	12011526300000	MEJ. AREA DEP Y RECREACIONAL EQ-7 Y EQ-8 C HUMAHUACA ZONAS CENTRAL NORTE CALVARIO, BAJO VILLA DE LA CRUZ	NO EJECUTADO SE DECLARA DESIERTA 3 VECES
5	12011522900000	RECONST. GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PJE. ROCHA ENTRE C. 6 Y AV. PEDRO TAPIA ZONA ALTO MIRAFLORES SUR	NO EJECUTADO NO CATALOGADO EN SEGUNDO REFORMULADO
6	12011525000000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN CALLE S/N 1 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 4 ZONA ALTO LA MERCED A-1	NO EJECUTADO A SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS

Cuadro 26. Proyectos no ejecutados de la gestión 2025

Los proyectos con códigos SISIN 12011521000000, 12011528100000, 12011525700000 y 12011522900000 no fueron ejecutados, pese a estar programados en el segundo proceso de reformulación del POA 2025 con tiempos suficientes para su ejecución administrativa, física y financiera, debido a que una observación externa a la Subalcaldía Periférica remitida al Ministerio de Planificación del Desarrollo impidió su registro en el sistema SIGEP, lo que a su vez imposibilitó la ejecución física de los proyectos contemplados en dicha reformulación.

El proyecto con código 12011526300000 fue publicado en el SICOES en tres ocasiones (15/08/2025, 05/09/2025 y 03/10/2025), quedando desierto en todas ellas. Debido a los plazos de ejecución y al



cierre financiero de la gestión 2025, no fue posible realizar una nueva convocatoria, ya que los tiempos disponibles no permitían garantizar la ejecución de la obra ni su cierre administrativo y físico antes de la finalización de dicha gestión. No obstante, a la fecha, la Subalcaldía Periférica, a través de la Unidad de Mantenimiento y Respuesta Inmediata (UMRI-SAP), viene ejecutando trabajos parciales orientados al mejoramiento del área deportiva, priorizando intervenciones de carácter urgente y funcional.

2.6 UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA-SAP GESTIÓN 2026

Para la gestión 2026 se tiene registro de 134 proyectos (ver Anexo 6), de los cuales 128 corresponden a proyectos nuevos programados para la presente gestión (ver Cuadro 27) y 2 proyectos corresponden a obras de continuidad (ver Cuadro 28), los cuales serán objeto de nuevos procesos de adjudicación y contratación, a fin de dar continuidad a la ejecución física de proyectos iniciados en gestiones anteriores. Asimismo, se tienen 4 proyectos de continuidad provenientes de las gestiones 2022 y 2024 (ver Cuadro 29).

El Cuadro 27 presenta la categorización de los proyectos nuevos por tipo de obra, evidenciando una mayor concentración en muros de contención/obras de estabilización, graderías y encarpados, lo cual mantiene la tendencia de priorización en intervenciones orientadas a la mitigación de riesgos geotécnicos, mejora de la accesibilidad peatonal y fortalecimiento de la infraestructura vial. Asimismo, se observa una distribución equilibrada en otros tipos de obra como áreas recreacionales, obras hidráulicas y equipamiento comunitario, lo que refleja una atención integral a las necesidades del macrodistrito.

PROYECTOS NUEVOS GESTIÓN 2026		
TIPO DE OBRA	CANTIDAD DE PROYECTOS	INVERSIÓN PROGRAMADA (BS)
ACERAS	2	280,000.00
ALCANTARILLADO PLUVIAL	4	580,000.00
ÁREA RECREACIONAL/ÁREA DE CIRCULACIÓN PEATONAL	7	1,050,000.00
ASFALTADO	9	1,550,000.00
CAMPOS DEPORTIVOS	5	650,000.00
EMPEDRADO/ENLOSETADO	3	330,000.00
ENCARPETADO	20	3,170,000.00
ENMALLADOS	1	130,000.00
GRADERÍAS	21	3,240,000.00
MEJORAMIENTO VIAL	5	570,000.00
MURO DE CONTENCIÓN/OBRA DE ESTABILIZACIÓN	37	5,776,250.00
OBRA HIDRÁULICA	5	800,000.00
SEDE SOCIAL/CASA COMUNAL	4	600,000.00
SERVICIO DE RECAPEO	5	850,000.00
	128	19,576,250.00

Cuadro 27. Categorización de proyectos nuevos por tipo de obra gestión 2026

El Cuadro 28 detalla los proyectos de continuidad que serán ejecutados en la gestión 2026 mediante nuevos procesos de contratación, con el objetivo de dar continuidad a obras iniciadas en gestiones anteriores. En este cuadro se identifican dos proyectos, correspondientes a los tipos de obra de graderías y muros de contención/obras de estabilización,

PROYECTOS DE CONTINUIDAD A SER EJECUTADOS EN LA GESTIÓN 2026		
TIPO DE OBRA	CANTIDAD DE PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO (BS)
GRADERÍAS	1	130,000.00
MURO DE CONTENCIÓN/OBRA DE ESTABILIZACIÓN	1	150,000.00
	2	280,000.00

Cuadro 28. Categorización de proyectos de continuidad por tipo de obra para su ejecución en la gestión 2026

El Cuadro 29 presenta los proyectos de continuidad de las gestiones 2022 y 2024, donde se observa la programación de obras de encarpado, graderías y mejoramiento vial cuyo cierre financiero se extendió a la gestión 2024.

PROYECTOS DE CONTINUIDAD DE LAS GESTIONES 2022 Y 2024		
TIPO DE OBRA	CANTIDAD DE PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO (BS)
ENCARPETADO	1	545,345.97
GRADERÍAS	2	596,297.82
MEJORAMIENTO VIAL	1	543,636.03
	4	1,685,279.82

Cuadro 29. Categorización de proyectos de continuidad por tipo de obra de la gestión 2022 y 2024

• OBRAS EN PROCESO

A la fecha, la Unidad de Infraestructura reporta 49 fichas de inversión validadas para su ejecución en una primera etapa, las cuales ya cuentan con la asignación de supervisión y fiscalización en el sistema

SGEO+. De este total, 13 proyectos disponen de contrato suscrito, encontrándose habilitados para la emisión de la correspondiente Orden de Proceder. El detalle técnico y el estado de los procesos se presentan a continuación:

DETALLE CONTRATO	SUPERVISIÓN	FISCALIZACIÓN	PROYECTO	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBSERVACION
CON CONTRATO	ARQ BEJARANO	ING CORDOVA	MEJ. VIAL CALLE PASTOR QUIROGA ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2 ZONA VILLA CHAPUMA	GAMLP-356/2026	13/3/2026	PARA SU EJECUCIÓN Y EMISIÓN DE LA ORDEN DE PROCEDER
	ARQ GUTIERREZ	ING MACHICAO	CONST. ENCARPETADO CALLE 3 ENTRE AVENIDA GASTON VELASCO Y CALLE 6 ZONA BARRIO ROSASANI	GAMLP-415/2026	27/3/2026	PARA SU EJECUCIÓN Y EMISIÓN DE LA ORDEN DE PROCEDER
	ARQ MITA	ING MACHICAO	MEJ. VIAL CALLE 5/N 6 ENTRE PJE TUPAC KATARI Y CALLE HUANCARANI ZONA ALTO LAS DELICIAS D-2	GAMLP-362/2026	17/3/2026	PARA SU EJECUCIÓN Y EMISIÓN DE LA ORDEN DE PROCEDER
	ARQ RAMIREZ	ING CORDOVA	CONST. ENLOSETADO AVENIDA E ENTRE CALLE 5/N 7 Y CALLE 5/N 23 ZONA LIMANIPATA	GAMLP-363/2026	17/3/2026	PARA SU EJECUCIÓN Y EMISIÓN DE LA ORDEN DE PROCEDER
		ING MACHICAO	CONST. ENCARPETADO CALLE EDUARDO AVAROA HIDALGO ENTRE CALLE 6 Y CALLE 9 ZONA HOGARES FATIMA	GAMLP-419/2026	27/3/2026	PARA SU EJECUCIÓN Y EMISIÓN DE LA ORDEN DE PROCEDER
	ARQ VARGAS	ING MACHICAO	MEJ. CAMPO DEPORTIVO EN EQ-10, EQ-9 Y EQ-8 ENTRE AV R CASTILLO Y C QUIQUIBEY ZONA CHUQUIAGUILLO CENTRAL	GAMLP-416/2026	27/3/2026	PARA SU EJECUCIÓN Y EMISIÓN DE LA ORDEN DE PROCEDER
		ING MACHICAO	CONST. ENCARPETADO C. M. A. VASQUEZ E. AV. B. DE SALAS Y AV. B. DE SALAS ZONA VINO TINTO BAJO GERMAN BUSCH	GAMLP-413/2026	26/3/2026	PARA SU EJECUCIÓN Y EMISIÓN DE LA ORDEN DE PROCEDER
	ING BARRIENTOS	ING CORDOVA	CONST. ENCARPETADO CALLE HEROINAS DE LA CORONILLA ENTRE CALLE HAITI Y CALLEJON S/N ZONA ALTO SAN JUAN	GAMLP-357/2026	13/3/2026	PARA SU EJECUCIÓN Y EMISIÓN DE LA ORDEN DE PROCEDER
		ING CORDOVA	AMPL. MURO DE CONTENCIÓN AF-1 CALLE FAUSTO REYNAGA ENTRE CALLE 2 Y CALLE 6 ZONA KISHUARANI	GAMLP-417/2026	27/3/2026	PARA SU EJECUCIÓN Y EMISIÓN DE LA ORDEN DE PROCEDER
	ING BLANCO	ING CORDOVA	AMPL. ENCARPETADO CALLE LA ASUNTA ENTRE CALLE ANTEZANA Y CALLE LA ASUNTA ZONA VILLA FATIMA	GAMLP-414/2026	26/3/2026	PARA SU EJECUCIÓN Y EMISIÓN DE LA ORDEN DE PROCEDER
		ING CORDOVA	AMPL. MURO DE CONTENCIÓN CALLES 5/N 2 Y AV-9 ENTRE CALLE 6 Y EQ-4 ZONA CRISTO REY	GAMLP-418/2026	27/3/2026	PARA SU EJECUCIÓN Y EMISIÓN DE LA ORDEN DE PROCEDER
	ING FERNANDEZ	ING MACHICAO	RECONST. CANALIZADO R MATADERO ENT C.5/N4 Y RETAMAS ZONAS VINO TINTO 19 DE MAYO. VINO TINTO SECTOR LOS PINOS	GAMLP-412/2026	26/3/2026	PARA SU EJECUCIÓN Y EMISIÓN DE LA ORDEN DE PROCEDER
	SIN CONTRATO	ARQ BEJARANO	ING CORDOVA	AMPL. ENCARPETADO CALLE 5 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6 ZONA CUPULUPACA SUR	GAMLP-410/2026	26/3/2026
ING MACHICAO		ING MACHICAO	CONST. ENCARPETADO CALLE BUENAVENTURA Y CHICALOMA ENTRE C. CONSATA Y JESUS DE CAVINAS ZONA DELICIAS CENTRAL	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	PROCESO ANULADO CON RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 01/2026
ING MACHICAO		ING MACHICAO	MEJ. AMPO DEPORTIVO EQ-1 ENTRE CALLE VIRGEN DE LOURDES Y CALLE SAN GABRIEL ZONA URBANIZACIÓN PLAN AUTOPISTA	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	PRIMERA CONVOCATORIA DESIERTA
ARQ GUTIERREZ		ING CORDOVA	RECONST. ACERAS CALLES 6,7,8 (C. PUENTE LOA) ENTRE AV. RAMIRO CASTILLO Y AV. COSTANERA ZONA CARMEN FABRIL	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	EN PROCESO DE CALIFICACION DE PROPUUESTAS
		ING CORDOVA	CONST. AREA RECREACIONAL EQ-1 ENTRE CALLE 5/N 2 Y AV LAS AMERICAS ZONA BARRIO MINASA	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	EN PROCESO DE CALIFICACION DE PROPUUESTAS
ING MACHICAO		ING MACHICAO	RECONST. GRADERIAS CALLE 5/N 21 ENTRE AVENIDA J. J. TORREZ Y CALLE 5/N 23 ZONA HOYADA NORTE CALVARIO	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	EN PROCESO DE ADJUDICACION
		ING MACHICAO	AMPL. ENCARPETADO CALLE 2 ENTRE AV JUAN JOSE TORREZ Y CALLE D ZONA ALTO LAS DELICIAS D-1	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	EN PROCESO DE ADJUDICACION
ING MACHICAO		ING MACHICAO	CONST. GRADERIAS CALLE D ENTRE CALLE 7 Y CALLE LAS RETAMAS ZONA AMPLIACION ROSASANI A-B	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	EN PROCESO DE CALIFICACION DE PROPUUESTAS
		ING MACHICAO	CONST. GRADERIA CALLE C ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5 ZONA ALTO SANTIAGO DE LACAYA	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	PRIMERA CONVOCATORIA DESIERTA
ARQ MITA		ING CORDOVA	REMODO. CASA COMUNAL EN EQ-1 ENTRE CALLE A (CALLE BOLIVIA) Y AVENIDA URKUPIÑA ZONA LA MERCED A-2	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	EN PROCESO DE CALIFICACION DE PROPUUESTAS
		ING CORDOVA	AMPL. GRADERIAS CALLES 5/N 3 ENTRE AV EL CALVARIO Y CALLE 1 ZONA 25 DE SEPTIEMBRE	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	EN PROCESO DE ADJUDICACION
ARQ RAMIREZ		ING CORDOVA	CONST. AREA DE RECREACION AV-3 Y C. D. DE PERALTA ENTRE C. P. TARIFA Y C. S/N 3 ZONA SAN JUAN LAZARETO ALTO	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	EN PROCESO DE CALIFICACION DE PROPUUESTAS
		ING CORDOVA	RECONST. ENCARPETADO C. 22 DE AGOSTO E. C. 22 DE AGOSTO. Y AV. LA ZARZUELA ZONA AMPLIACION LA ZARZUELA	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	EN PROCESO DE CALIFICACION DE PROPUUESTAS
ING MACHICAO	ING MACHICAO	CONST. AREAS DE CIRCULACION PEATONAL C. D. DE PERALTA ENTRE PSJ. 7 Y C. M. ESCOBAR ZONA VILLA LAZARETO	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	EN PROCESO DE CALIFICACION DE PROPUUESTAS	
	ING MACHICAO	CONST. GRADERIAS CALLE 5/N 7 ENTRE AVENIDA B Y CALLE 25 DE SEPTIEMBRE ZONA 25 DE SEPTIEMBRE	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	EN PROCESO DE ADJUDICACION	
ING MACHICAO	ING MACHICAO	CONST. ACERAS Y O.C. AV. J.J. TORREZ ENTRE CALLE CAPINOTA Y CALLE JUAN DE LA CRUZ MONIE ZONA UNION 27 DE MAYO	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	EN PROCESO DE CALIFICACION DE PROPUUESTAS	
	ING MACHICAO	CONST. ENCARPETADO CALLE LUIS ESPINAL CAMPS ENTRE CALLE S/N Y CALLE 7 ZONA CHUQUIAGUILLO UNIFICADA	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	EN PROCESO DE CALIFICACION DE PROPUUESTAS	
ARQ VARGAS	ING CORDOVA	CONST. ENLOSETADO AVENIDA E ENTRE CALLE 5/N 23 Y CALLE 5/N 27 ZONA LIMANIPATA	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	EN PROCESO DE ADJUDICACION	
	ING CORDOVA	CONST. ENMALLADO AV-1 Y AV-2 ENTRE CALLE WALDO ALVAREZ Y AVENIDA 15 DE ABRIL ZONA BARRIO GRAFICO	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	EN PROCESO DE CALIFICACION DE PROPUUESTAS	
ING MACHICAO	ING MACHICAO	RECONST. DE GRADERIAS CALLE E ENTRE AVENIDA CHACALTAYA Y CALLE D ZONA ISLA COLINAS	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	EN PROCESO DE CALIFICACION DE PROPUUESTAS	
	ING MACHICAO	CONST. GRADERIAS PASAJE LA MERCED ENTRE CALLE 1 Y PASAJE 5/N 1 ZONA LA MERCED SECTOR B	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	EN PROCESO DE CALIFICACION DE PROPUUESTAS	
ING MACHICAO	ING MACHICAO	RECONST. GRADERIAS C. 12 AMIGOS ENTRE C. A. NOGALES Y CALLE 7 ENANOS ZONA VINO TINTO GERMAN BUSCH CENTRAL	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	EN PROCESO DE CALIFICACION DE PROPUUESTAS	
	ING MACHICAO	RECONST. GRADERIAS CALLE RIBERLTA ENTRE A.V. J. JOSE TORREZ Y CALLE GUAYARAMEBIN ZONA CHALLAPAMPA	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	EN PROCESO DE CALIFICACION DE PROPUUESTAS	
ING BLANCO	ING CORDOVA	CONST. ENCARPETADO CALLE 18 DE MAYO ENTRE C. 1 Y CALLE COPACABANA 9 ZONA VINO TINTO SECTOR 5 EDUARDO THAINE	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	PRIMERA CONVOCATORIA DESIERTA	
	ING CORDOVA	CONST. ENCARPETADO CALLE PUERTO RICO ENTRE AV TEJADA SORZANO Y C. MANUEL RODRIGUEZ ZONA SAN JUAN LAZARETO	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	EN PROCESO DE ADJUDICACION	
ING MACHICAO	ING MACHICAO	AMPL. MURO DE CONTENCIÓN CALLE 7 ENTRE EQ-2 Y CALLE 5/N 11 ZONA SANTA ROSA TUI	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	EN PROCESO DE ADJUDICACION	
	ING MACHICAO	CONST. MURO DE CONT.C.MERCADO ENTRE SAUCES Y C7 ZONAS JUANQUINA - 14 DE SEPTIEMBRE. LAS NIEVES ANEXO SALOME	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	EN PROCESO DE CALIFICACION DE PROPUUESTAS	
ING BUSTILLOS	ING CORDOVA	AMPL. MURO DE CONTENCIÓN CALLE 18 DE MAYO ENTRE PASAJE 11 DE MAYO Y CALLE 5/N 5 ZONA VILLA 18 DE MAYO	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	EN PROCESO DE CALIFICACION DE PROPUUESTAS	
	ING CORDOVA	CONST. ENCARPETADO CALLE P. DOMINGO MURILLO ENTRE PASAJE P. DOMINGO MURILLO Y AV-26 ZONA ACHACHICALA CENTRAL	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	EN PROCESO DE CALIFICACION DE PROPUUESTAS	
ING FERNANDEZ	ING MACHICAO	AMPL. MURO DE CONTENCIÓN AR-1 RIO ORKOJAHUIRA ENTRE CALLE KANTUTA Y PASAJE 20 ZONA EL ROSAL	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	EN PROCESO DE CALIFICACION DE PROPUUESTAS	
	ING MACHICAO	AMPL. MURO DE CONTENCIÓN EN AF-1 ENTRE CALLE LIBERTAD Y RIO URKUPIÑA ZONA LA MERCED PERIFERICA MINASA	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	EN PROCESO DE CALIFICACION DE PROPUUESTAS	
ING SOLIZ	ING CORDOVA	AMPL. MURO DE CONTENCIÓN AREA DE EQUIPAMIENTO EQ-4 CALLE 7 ZONA SAN LUIS DE ZONGO	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	EN PROCESO DE CALIFICACION DE PROPUUESTAS	
	ING MACHICAO	CONST. OBRAS DE EST. AV. R.P.L. ESPINAL ENTRE AV. L Y C. S/N 22 ZONA VILLA DE LAS NIEVES ALTO ACHACHICALA	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	EN PROCESO DE CALIFICACION DE PROPUUESTAS	
	ING CORDOVA	CONST. ENLOSETADO CALLE 5/N 11 (CALLE EDUARDO AVAROA) ZONA ROSAL NORTE	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	EN PROCESO DE CALIFICACION DE PROPUUESTAS	
	ING MACHICAO	CONST. OBRAS DE ESTABILIZACION PASAJE JUANCTO PINTO ENTRE C. CHULUMANI ZONA ALTO LAS DELICIAS D-2	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	EN PROCESO DE CALIFICACION DE PROPUUESTAS	
			RECONST. MURO DE CONTENCIÓN C. PEDRO KRAMER Y C. LUIS TAPIA ENTRE EQ-4 Y CALLE 5/N 18 ZONA PEDRO KRAMER	SIN CONTRATO	SIN CONTRATO	PRIMERA CONVOCATORIA DESIERTA

Conforme a normativa vigente, la designación de supervisión y fiscalización para los proyectos pendientes se realizará en los plazos establecidos según normativa posterior a la validación de las fichas de inversión, siguiendo los flujos de procedimiento administrativo establecidos

3 CONCLUSIONES

Durante las gestiones 2021 a 2025, la Unidad de Infraestructura de la Subalcaldía Periférica ha ejecutado una cantidad significativa de proyectos de inversión pública, evidenciando una priorización sostenida en obras de mitigación de riesgos, principalmente muros de contención/obras de estabilización, así como en infraestructura de accesibilidad peatonal mediante la construcción de graderías.

Se identifica una tendencia constante en la inversión en obras viales, tales como asfaltados, encarpetados y mejoramiento vial, lo cual contribuye a la conectividad urbana y mejora de la calidad de vida de la población del macrodistrito.

En la gestión 2025, la no ejecución de los proyectos del cuadro 26 estuvo directamente relacionada con la imposibilidad de registro en el SIGEP, situación originada por factores externos a la Subalcaldía Periférica, lo que afectó la ejecución física de proyectos programados en el reformulado de la gestión 2025.

Para la gestión 2026, se cuenta con una cartera de proyectos que mantiene la tendencia de priorización en obras estructurales y viales, así como proyectos en proceso que evidencian una adecuada programación inicial.

La Unidad de Infraestructura cuenta con proyectos en proceso de adjudicación, lo cual demuestra continuidad en la gestión operativa; sin embargo, es fundamental optimizar los tiempos en las fases previas para garantizar resultados dentro de la gestión fiscal.

4 RECOMENDACIONES

Fortalecer la articulación con el control social y las juntas vecinales, a fin de consolidar una priorización más realista y viable de proyectos, reduciendo modificaciones posteriores.

Programar y garantizar la asignación de presupuesto específico para el mantenimiento de obras ejecutadas, con el objetivo de preservar su funcionalidad, prolongar su vida útil y evitar el deterioro prematuro de la infraestructura pública.

Priorizar la continuidad de proyectos iniciados en gestiones pasadas, a fin de asegurar su conclusión física y evitar la generación de obras inconclusas, establecer una coordinación con las juntas vecinales y actores sociales, quienes, en el marco de los procesos de concertación, deberán definir y priorizar dichas continuidades en función de criterios técnicos, financieros y de impacto social.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.



.....
Dg. David Edgar Bellido Kuno
JEFE DE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
SUBALCALDIA PERIFERICA MD-3
R.N.I. 48.404 ;

DEBK/RYP/JCC
CC. ARCHIVO